

山东大学后勤保障部  
工作简讯

【前沿探索】

关于领导方法的若干问题

毛泽东







## 【党建引领】

**【 工作布置 】**

**【 三全育人 】**

## 【 卫生防疫 】

10 30

## 【 条件保障 】

【 校园管理 】

3+

5'—







## 【 督导工作 】

填表人：肖文杰

后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至10月26日15:00）



## 2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	根据软件设计时间，适时举行山东大学一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）。	巩勇、延宏、孔晓夏	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办，后勤承办
2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》。	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委	
3	4月2日	房改工作收尾。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
第4	4月2日	专题研究房产档案资料档案信息化工作，聘请专业公司，制定方案，提升房屋档案管理水平。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
第5	4月2日	推进中心校区南院8#高层公共维修资金建账工作和楼体	解国、赵永东	12月31日	房改办公室、中心校区和洪家楼校区	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要

每周电梯增设进展统计表（2020.10.17-10.23）

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作，争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	1	5	三宿舍5号楼4单元电梯吊装井道。
3	趵突泉校区	东村、西村 舜玉	1	0	0	0	目前共有1个单元正在走政府审批手续。动员同意加装电梯的业主做不同意加装业主的工作。
4	千佛山校区	北院、东院	26 (含3部淘汰)	0	0	10	东院15-2单元继续联系推进，协商住户分摊比例；与东院3-2单元牵头人及高层住户再次对接沟通；与居委会再次对接，争取工作支持做好住户咨询接待。
5	兴隆山校区	南山小区	6	1	1	0	1部在建电梯因部分住户反对暂停施工；另1部电梯手续已办理，因连廊长度问题正在组织住户协商，协商一致后即可开工建设。
合计			94	8	4	35	

每周电改进展统计（2020.10.10-10.23）

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成，箱变基础完成，配电室防水完成。剩余工作量：无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无限拉杆基础现在无图纸，无法施工；配电室部分改造需多治院中处理变压器用中高压柜，没有临时供电设备，所以现在配电室部分改造也无法施工。竣工验收资料已上报电力公司	竣工验收资料整改中，本周电改进度无其它变化。

每周水改进展统计（2020.10.10-10.23）

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）	备注
1	中心校区	二供	南院	外管线施工100%完成，泵房改造完成50%。入户整体完成825户。	两周入户完成75户。	
2	洪家楼校区	二供	二宿舍 三宿舍	1. 二宿舍水改完成。2. 三宿舍水改全部完成。		
3	趵突泉校区	二供	东村（高层）	济南市城乡水务局过河道、过涵洞方案暂未批复。经与水务集团协商，拟采取地上过河方案，绕过水务局，避免麻烦。	施工队已全面进场施工。上周五与管网公司再次勘查东村8号高层至文化西路的路况，确定管道走向，目前正在铺设至文化西路的管道；泵房建设中。下一步需协调齐鲁医院儿科病房北侧道路抛掘问题。	（直供：目前西村正在铺设一条免费的长180米、口径200的供水主管道，为方便下一步水改。）
4	千佛山校区	二供	东院、北院（高层）	签约户数达到94%以上，北高泵房位置不合理，水务集团需要重新勘探新的位置。东院已确定泵房位置。	1. 东院高层的泵房已经封顶，正在装修中。 2. 北院二供泵房水务集团新的设计变更已经出来，正在走政府对造价重新审核。	

备注：直供水现在还没有政策。

通讯员：

编务统筹：

编 审：