



6 32

2020 11 16

【 前沿探 】

■ 牢固树立 机关党建和业务工作 合发展的理念。





■完



【 党建引 】

【 工作 】

【 力提升 】

【三全 人】

【条件保 】

【校园 理】

【民生工 】

【 督导工作 】

每周电改进展统计（2020.10.24-11.13）

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成，箱变基础完成，配电室防水完成。剩余工作量：无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无线拉杆基础现在无图纸，无法施工；配电室部分改造需多次停电，现在是停电高峰期，没有临时供电设备，所以现在配电室部分改造也无法施工。竣工验收资料已上报电力公司	竣工验收资料整改中，本周电改进度无其它变化。
2	洪家楼校区	二、三、四宿舍	整理竣工验收资料	四宿舍户表改造资料，报送高新区供电局
		五宿舍	21号楼北侧箱变基础引发群体反对事件，暂停施工。	目前正在协调，是否施工等通知
3	趵突泉校区	西村、东村、南院、公寓、宿舍	西村、东村、南院、公寓、宿舍同步西村	据悉11.14上午，供电公司再次现场审核西村，提出整改意见，本周督促施工单位整改

每周水改进展统计（2020.10.24-11.13）

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	二供	南院	外管线施工100%完成，泵房改造完成50%。入户整体	三周入户完成102户，泵房管道改
3	趵突泉校区	二供	东村（高层）	目前泵房电源已协调好，正在铺设东村门洞北侧东西向管道，即将合口。	进一步联系客户发展部，查找相
		直供	西村（多层）	多层直供水改造初步报告已报送	

每周电梯增设进展统计表（2020.11.7—11.13）

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15#楼1单元业主继续做工作，争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	1	5	53#楼4单元电梯施工中。
		五宿舍	39	0	3	16	21#楼4个单元已进行公示。
3	趵突泉校区	东村、西村 舜玉	1	0	0	2	动员同意加装电梯的业主做不同意加装业主的工作。
4	千佛山校区	北院、东院	26 (含3部搁浅)	0	0	10	根据近期各单元座谈摸底及住户反馈情况，协同历下区住建局、千佛山办事处，组织召开加装电梯工作推进会，通报前期摸底情况，结合新导则商讨下一步工作开展思路；结合新导则，联系住户更新签字表；住户咨询接待。
5	兴隆山校区	南山小区	6	1	1	0	1部在建电梯因部分住户反对暂停施工；另1部电梯手续已办理，因连廊长度问题正在组织住户协商中，协商一致后便可开工建设。
合 计			82	7	5	35	

员

务

审