



"

"

"

"

8 31

8 31

8 27

>

"

<



8 17

" "

18

13#

5
10
10 12 5 7
9 60
8 9 8 26 30
90
17#18#

17#18#
KDP 10

40
9
5
5 5 4

15

23-2

14-1 11-2

41

50

42

15 -40

45

1981 8

2013 - 2015

1

1

973

1981 12

2007

每周电梯增设进展统计表 (2020.8.22—8.28)

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作 (进展)
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作,争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	1	5	5号楼4单元电梯基础浇筑完毕,进行养护。
		五宿舍	38	9	1	17	本周1部电梯建成完工,1部走政府审批手续。
3	趵突泉校区	东村、西村 舜玉	1	0	0	2	动员同意加装电梯的业主做不同意加装业主的工作。
4	千佛山校区	北院、东院	24 (含3部搁浅)	0	0	10	继续推进签字表,与3个单元牵头人对接,分析电梯安装方案,做不同意住户工作。
5	兴隆山校区	南山小区	6	1	1	0	1部电梯正在施工中;另1部电梯手续已办理,因连廊长度问题正在组织住户协商中,协商一致后即可开工建设。

每周电改进展统计 (2020.8.22—8.28)

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
			外线电缆井及埋管全部完成,箱变基础完成,配电室防水完成。剩余工作量:无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通	

每周水改进展统计 (2020.8.22—8.28)

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
1	中心校区	一供	南院	外管线施工100%完成,泵房改造完成50%,安装水表之前户表改造分为:三部分,第一部,户表井到单元内,这部分除去三栋高层8、9、10楼以及34.35.36号楼,都已施工完毕。第二部分为楼内立管及PE分管的穿管合口安装,这部分除去三栋高层以及24.25.26号楼,都已施工完毕。第三部分为打眼入户敷设PPR管道并预留合口,这部分已完成650	本周施工41号楼开始入户施工,完成50余户,42号楼完工,在推进中,15号楼40号楼,第二遍扫尾施工,在推进中。

2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	根据软件设计时间,适时举行山东大学一校三地摄影比赛(信息中心提供技术支持)	刘勇	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办,后勤承办
2	4月2日	制定方案,提升房屋档案管理水平。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
3	4月2日	推进中心校区西院85号楼公共维修资金记账工作和楼体外立面维修工作。	解国、赵元东	12月31日	房改办公室、中心校区和洪家楼校区管理办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
4	4月2日	千佛山校区运动场改造。	郑延民、	9月31日	千佛山校区管理办公室	
5	4月2日	千佛山校区南院				
6	6月1日	后勤公司清算。	罗司华	12月31日	后勤保障部	
7	7月15日	审计意见建议书整改报告。	徐健、王奉合、张卫永	9月30日	饮食管理服务中心、交通通讯管理服务中心、幼教服务中心	
8	8月3日	每周召开后勤保障部党委工作例会(第一次会议暂定10月份召开)。	刘勇、王永华	10月31日	后勤保障部党委	
9	9月1日	结合中心校区西院85号楼改造情况,协助调整供餐方案。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
10	9月1日	9月5日研究生报到,在各校区安排车辆从校门到报到点再到学生宿舍进行摆渡工作。	王奉合	9月5日	交通通讯管理服务中心	
11	9月1日	为顺利完成9月12日、13日新生接站,安排做好迎新前的各项准备工作。	王奉合	9月13日	交通通讯管理服务中心	
12	9月1日	9月15日后勤服务中心	张卫永	9月31日	幼教服务中心	
13	9月1日	幼教迎新期间	戚立东	9月31日	幼教服务中心	
14	9月1日	加入	戚立东	12月31日	后勤保障部党委	
15	9月1日	后勤文化宣传	罗司华、徐健	12月31日	后勤保障部	

中心校区未竣工项目施工进度（8.29）

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	中心校区学生公寓13#楼改造	7月1日	60	8月30日	是	
2	中心校区学生公寓13#楼改造-整体卫浴	6月底对接		8月30日前完工	是	
3	易班中心校区8号楼地下新建体验中心	6月8日	45		是, 待学部调联工期竣工后开工	
4	中心校区17#公寓一二层卫生间改造工程	6月24日	40	8月14日	竣工	
5	中心校区南院家属区1-6号楼屋面维修工程	5月12日	50	未定	是	
6	中心校区功能材料楼前广场地面整修	6月29日	30	7月29日	竣工	
7	山东大学继电保护单元更换项目	7月10日	60	9月9日	是	
8	山东大学能源管理平台建设-中心校区	7月10日	60	9月9日	是	
9	中心校区新生宿舍粉刷	8月5日	20	8月25日	竣工	
10	中心校区直饮水机安装	8月10日	20	8月30日	是	
11	中心校区学生公寓15#-16#楼周边环境提升	8月26日	60	10月26日	是	
12	老旧多媒体更新	8月12日	20	8月31日	是, 满足	

千佛山未竣工项目施工进度 (8.29)

序号	施工项目	开工时间	工期 (天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	千佛山校区南院配电室	5月2日	100	8月31日	是	
2	千佛山校区学生公寓9#楼改造项目	7月1日	60	9月1日	是	
3	千佛山校区学生公寓8#-9#外墙粉刷	8月26日	30	9月26日	是	
4	山东大学千佛山校区运动场改造工程	6月3日	90	9月6日	是	
5	山东大学继电保护单元更换	7月10日	60	9月9日	是	
6	东大学能源管理平台建设-佛山校区	5月25日	90	9月9日	是	
7	佛山校区直饮水机安装	8月10日	20	8月30日	是	

洪家楼校区未竣工项目施工进度 (8.29)

序号	施工项目	开工时间	工期 (天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	洪家楼校区直饮水安装	8月10日	20	8月31日	是	

趵突泉校区去竣工项目施工进度 (8.20)

