



【 前沿探索 】

【

】

【 党建引领 】

附：后勤保障部党政领导班子成员基本情况

【协同联动】

【工作部署】

【三全育人】

【条件保障】

【 校园管理 】

【 民生工程 】

【 督导工作 】

2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	根据软件设计时间，适时举行山东大学一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）。	巩勇、延宏、孔晓夏	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办，后勤承办
2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》。	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委	
3	4月2日	中心校区南院1—6号楼屋顶维修改造。	赵元东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室	
4	4月2日	房改工作收尾。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
5	4月2日	开展听力听力资料档案信息化工作，聘请专业公	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次
6	4月2日	楼体外立面维修工作。	解国、赵元东	12月31日	和洪家楼校区管理办公室	办公会议纪要
7	4月2日	千佛山校区二次供水改造：目前东院泵房正在施工	郑延民	10月30日	千佛山校区管理办公室	
8	4月2日	千佛山校区电改河道施工：施工单位与河道管理方协调沟通，协调好后实施。	郑延民	与河道管理单位协调后实施	千佛山校区管理办公室	
9	4月12日	制定后勤《修缮工程验收管理暂行办法》。	刘浩	12月31日	后勤保障部	
10	4月12日	后勤青年骨干培训班开班。	罗司军、延宏	10月31日	后勤保障部	
11	4月17日	继续推进教职工宿舍区多层住宅加装电梯工程。	罗司军	12月31日	后勤保障部	服务师生十件实事
15	5月11日	趵突泉校区汽修厂关停工作。	罗司军	9月30日	后勤保障部	
17	5月14日	饮食中心深入厨房推进中心发现问题	徐伟	长期	饮食管理服务中心	

填表人：肖文杰


后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至9月25日下午17:00）

领取单位	水银体温计	口罩一次性医用	口罩（朝美）	口罩KF94	口罩N95	防护服（雨衣）	隔离衣（白/蓝大褂）	隔离衣（一次性）	护目镜	红外测温仪	喷雾器大	喷雾器小	84消毒剂（L）	次氯消毒剂（L）	消毒片100片/瓶	防护帽	乳胶手套	一次性手套	免洗手液（L）	透明皂	酒精（L）	抽纸	毛毯15米	应急包（大）	应急包（小）	分酒精用瓶	分免洗手液瓶	肥皂盒	酒精湿巾（包）
中心校区	173	81600	20	120	0	62	105	125	94	55	24	160	407	6735	120	28	1	1	1	675	3208	852	1337	1	1	35	15	215	500
洪家楼校区	62	38793	0	60	0	55	31	61	58	16	11	216	91	1673	32	20	350	3930	256	1010	715	198	1	1	30	15	129	169	
趵突泉校区	102	31330	10	60	11	39	35	125	33	33	13	103	591	7535	30	50	219	1160	151	1005	595	1715	1	1	25	15	129	173	
千佛山校区	53	22550	0	60	0	56	45	139	18	37	15	117	181	3200	10	20	190	3110	117	809	265	1626	1	1	35	15	112	197	
饮食中心	2	100											1	150						2									
交通中心	2	160	10	0	0	0							1	75					0	0	5								
幼教中心		30	60												10														
后勤公司		50	60										12	0.5	60				50	3	1								

中心校区基建竣工项目施工进度（9.27）

序号	施工项目	开工时间	工期（天）	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	易班中心校区8号楼地下新建体验中心	6月8日	45	7月23日	是	
2	中心校区学生公寓15、16号楼周围环境提升	8月26日	60	10月26日	是	
3	中心校区南院家属区1—6号楼屋面维修工程	5月12日	50	未定	是	
4	中心校区学生公寓13号楼周围环境改造	9月10日	40	10月20日	是	
5	中心校区明德楼AB连廊2-3层及BC连廊2-4层公共空间改造	9月10日	20	9月30日	是	
6	山东大学能源管理平台建设中心校区	7月10日	60	9月9日	是	


千佛山校区未竣工项目施工进度 (9.27)



趵突泉校区未竣工项目施工进度 (9.27)

序号	施工项目	开工时间	工期 (天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	山东大学趵突泉校区中心配电室	6月5日	90	9月20日	是	

齐园中楼



每周电改进展统计 (2020.9.19-9.25)

序号	校区	水改类型	安全区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
0	刘宋校区	公寓、燕玉		中试室施工基本完毕,等待验收后继续推进。	资料已上报济南市供电公司;协调土建施工公司尽快联系陈科长,争取早日验收完毕(含燕玉)。
1	千佛山校区	东院、北院、南院、甸柳、燕山		北院部分箱变尺寸不全,已经上报相关单位,等待验收。签约已经达到84%。燕山电表箱已经安装完毕。	1.甸柳已完成楼层铺线,开始楼外放线。2.北院土建过河道等待汛期结束批复施工,争取10月完工完成。

每周水改进展统计 (2020.9.19-9.25)

序号	校区	水改类型	安全区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
1	千佛山校区	东院、北院、南院、甸柳、燕山		北院部分箱变尺寸不全,已经上报相关单位,等待验收。签约已经达到84%。燕山电表箱已经安装完毕。	1.甸柳已完成楼层铺线,开始楼外放线。2.北院土建过河道等待汛期结束批复施工,争取10月完工完成。